

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ขยายคลองขวางตะวัน	๑๐๐	๑๑/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ขยายสุขพัฒนา ๒	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๘ ขยายโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	๑๐๐	๓/๒๕๖๑	๔๕	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๓,๔ ขยาย แหลมไร่	๑๐๐	๕/๒๕๖๑	๔๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ขยายป่าถมอุทิศ	๑๐๐	๗/๒๕๖๑ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้านครปฐม ๒)	๔๕	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนหินคลุก	๑๐๐	๖/๒๕๖๑ ซ.อรุณพัฒนา๑,ซ.แหลมไร่, ซ.เลียบคลองขวางตะวัน	๑๕	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๐/๒๕๖๑ (ซ.ดอนทอง/ซ.รักษามัคคี/ ซ.งสส.เสรี/ซ.เลียบคลองรางวัด)	๑๕	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ (ม.๖)	๑๐๐	๔/๒๕๖๑	๔๕	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐	๑/๒๕๖๑	๓๖๕	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
๙. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบประปา	๑๐๐	๑๗/๒๕๖๑	๗	๘๔,๖๐๐.๐๐	๘๔,๖๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
		๙/๒๕๖๑	๗	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
		๒๑/๒๕๖๑	๗	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	
		๑๙/๒๕๖๑	๗	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขยายดอนทองเชื่อมต่อดำบล ลำพญา	๑๐๐	๒/๒๕๖๑	๔๕	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๙/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๖	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ขยายเลียบคลองสภาพพัฒนา	๑๐๐	๑๒/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๖๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยุติมีสุข						
๑๒. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๘/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่๑/๒๕๖๑)	๔๕	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐	ผู้สูงอายุในตำบลคลองนกกระทุง ๖๘๐ ราย	๓๖๕	๒,๗๕๕,๗๐๐.๐๐	๒,๗๕๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
๑๔. โครงการเบี้ยความพิการ	๑๐๐	ผู้พิการในตำบลคลองนกกระทุง ๗๑ ราย	๓๖๕	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
๑๕. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ติดเชื้อเอดส์	๑๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลคลองนกกระทุง ๑ ราย	๓๖๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม						
๑๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ
		๑๒/๒๕๖๑	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
		คำตอบแทน สมาชิก.อปพร	๕	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	
๑๗. โครงการอุปกรณ์การแข่งขันทักษะ ด้านยาเสพติดระดับอำเภอ	๑๐๐	๒๔/๒๕๖๑	๗	๒๔,๐๔๕.๐๐	๒๔,๐๔๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
๑๘. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐	๓๑/๒๕๖๑	๕	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๓๔/๒๕๖๑	๗	๔๕,๓๐๐.๐๐	๔๕,๓๐๐.๐๐	
		๓๐/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
		คำตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม	๑	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	