

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม						
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์ การ ดำเนินการ	ชื่อคู่สัญญา	ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ซอยคลองขวาง ตะวัน	๑๐๐	๑๑/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยสุขพัฒนา ๒	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,๘ ซอยโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง	๑๐๐	๓/๒๕๖๑	๔๕	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๓,๔ ซอยแหลมไร่	๑๐๐	๕/๒๕๖๑	๔๕	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยป่าถมอุทิศ	๑๐๐	๗/๒๕๖๑ (งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้านครปฐม ๒)	๔๕	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	๑๐๐	๑๔/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.เลียบบคลองสภาพร ม.๘)	๔๕	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๕/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง ม.๘)	๔๕	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๗/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.ร่วมใจพัฒนา ม.๙,๑๐)	๔๕	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๘/๒๕๖๑ (ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.ร่วมมิตรพัฒนา ม.๙,๑๑)	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๙/๒๕๖๑(ซอยแสงอรุณ)	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนหินคลุก	๑๐๐	๖/๒๕๖๑ ซ.อรุณพัฒนา๑,ซ.แหลมไร่,ซ.เลียบบคลองขวางตะวัน)	๑๕	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๐/๒๕๖๑ (ซ.ดอนทอง/ซ.รักษยมสามัคคี/ซ.จสต.เสรี/ซ.เลียบบคลองรางวัด)	๑๕	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

		๑๖/๒๕๖๑ ช.เกษตรสุขุม.๑๑, ช.นายพล ม.๗	๑๕	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๒๙/๒๕๖๑ (ชอยสาธารณประโยชน์ ม.๒)	๔๕	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ	๑๐๐	๔/๒๕๖๑	๔๕	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๙. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	๑๐๐	๒๐/๒๕๖๑ (เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ม.๒ คลองรางวัด)	๔๕	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	๑๐๐	๔๗/๒๕๖๑	๗	๓,๙๙๑.๑๐	๓,๙๙๑.๑๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑/๒๕๖๑ (บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล ๒๖๔ จุด)	๒๕๔	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา	๑๐๐	๑๗/๒๕๖๑	๗	๘๔,๖๐๐.๐๐	๘๔,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๙/๒๕๖๑	๗	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๒๑/๒๕๖๑	๗	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๑๙/๒๕๖๑	๗	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๔๖/๒๕๖๑	๗	๕๕,๑๒๖.๔๐	๕๕,๑๒๖.๔๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๕๑/๒๕๖๑	๗	๕๐,๒๗๖.๐๐	๕๐,๒๗๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๗๙/๒๕๖๑	๗	๗,๗๒๐.๐๐	๗,๗๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒. โครงการวางท่อเมนประปา	๑๐๐	๒๔/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) วางท่อเมนประปา ม.๙	๔๕	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๒๕/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)วางท่อเมนประปา ม.๗	๔๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๒๓/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)วางท่อเมนประปา ม.๑๐	๔๕	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑,๗ ซอยดอนทองเชื่อมต่อตำบลลำพญา	๑๐๐	๒/๒๕๖๑	๔๕	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๙/๒๕๖๑(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่๑/๒๕๖๑)	๔๖	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

		๒๒/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)	๖๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ขอยเยียบคลองสภาพพัฒนา	๑๐๐	๑๒/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑)	๖๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๑๐ ขอยสามัคคีพัฒนา	๑๐๐	๑/๒๕๖๑	๖๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ ขอยเต็มใจพัฒนา	๑๐๐	๒๗/๒๕๖๑	๔๘	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยบ้านอิฐ หมู่ที่ ๘	๑๐๐	๓๓/๒๕๖๑	๔๕	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘. โครงการปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ำดื่มตำบลคลองนกกระทุง ม.๑๑	๑๐๐	๒๖/๒๕๖๑	๔๕	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยแสงอนันต์อุทิศ หมู่ที่ ๙	๑๐๐	๒๘/๒๕๖๑	๔๕	๘๔,๕๐๐.๐๐	๘๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๐. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยตั้งใจพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑๐๐	๓๒/๒๕๖๑	๔๕	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอายุที่มีสุข

๒๑. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๑๐๐	๕๓/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๕๖/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๗	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๕๒/๒๕๖๑ (ฝึกอบรมอาชีพการนวดแผนไทย)	๗	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็งและฐานความรู้	๑๐๐	๖๕/๒๕๖๑	๗	๑๕,๑๕๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๗๑/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๖๙/๒๕๖๑	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
		๗๐/๒๕๖๑	๗	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๓. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐	๘/๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ๑/๒๕๖๑)	๔๕	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๔. โครงการฝึกอบรมแกนนำผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง	๑๐๐	๖๑/๒๕๖๑	๕	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

		๖๒/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๕/๒๕๖๑	๕	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๕. โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๐๐	ผู้สูงอายุในตำบลคลอง นกกระทุง ๖๗๔ ราย	๓๖๕	๕,๔๖๐,๗๐๐.๐๐	๕,๔๖๐,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๖. โครงการเบี้ยความ พิการ	๑๐๐	ผู้พิการในตำบลคลอง นกกระทุง ๗๘ ราย	๓๖๕	๗๐๔,๘๐๐.๐๐	๗๐๔,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๗. โครงการช่วยเหลือ ผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวี	๑๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล คลองนกกระทุง ๑ ราย	๓๖๕	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๒๘. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้สมุนไพร เพื่อสุขภาพแก่ชุมชน	๑๐๐	๖๐/๒๕๖๑	๗	๖,๐๕๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๑/๒๕๖๑	๕	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๖/๒๕๖๑	๗	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๘/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม						
๒๙. โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	๑๐๐	๔๒/๒๕๖๑ (ช่วยเหลือ น.ส.สมใจ มูลทองน้อย ม.๑)	๕	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๐. โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐	๑๓/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๒/๒๕๖๑	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าตอบแทน สมาชิก.อป พร	๕	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๑. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑๐๐	๗๒/๒๕๖๑ (ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง)	๕	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๗/๒๕๖๑ (ค่าอาหาร กลางวันพร้อม เครื่องดื่ม)	๕	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๑/๒๕๖๑ (ค่าน้ำยา ดับเพลิง)	๕	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๘/๒๕๖๑ (ค่าป้ายไ นัล)	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๓/๒๕๖๑ (ถังก๊าซ แอลพีจี)	๕	๑,๗๑๐.๐๐	๑,๗๑๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๔/๒๕๖๑ (น้ำก๊าซ แอลพีจี)	๕	๓๕๖.๐๐	๓๕๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าวิทยากรฝึกอบรม โครงการ จำนวน ๔ ท่าน	๑	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

๓๒. โครงการอุปกรณ์การ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ	๑๐๐	๒๔/๒๕๖๑	๗	๒๔,๐๔๕.๐๐	๒๔,๐๔๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๓๓. โครงการปรับปรุง ภูมิ ทัศน์ อบต.	๑๐๐	๒๑/๒๕๖๑	๔๕	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข						
๓๔. โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐	๓๑/๒๕๖๑	๕	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๔/๒๕๖๑	๗	๔๕,๓๐๐.๐๐	๔๕,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๐/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรม	๑	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๕. โครงการอุดหนุน กองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพอบต.คลอง นกกระทุง	๑๐๐	กองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ อบต.คลองนกกระทุง	๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๖. โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐	๓๒/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๕/๒๕๖๑	๗	๓๒,๘๓๕.๐๐	๓๒,๘๓๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
๓๗. โครงการแห่เทียน เข้าพรรษา	๑๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑	๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๘. โครงการ ๑๒ สิงหา มหาราชินี	๑๐๐	๕๔/๒๕๖๑(จัดซื้อธง ตราสัญลักษณ์ฯ)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๓/๒๕๖๑ (ผูกผ้าฯ)	๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๖/๒๕๖๑ (พานพุ่ม ดอกไม้)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๖๐/๒๕๖๑	๑๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๓๙. โครงการรัฐพิธี	๑๐๐	๔๙/๒๕๖๑(จัดซื้อธง ตราสัญลักษณ์,ธงชาติ ,เสาชิงช้า)	๕	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๔/๒๕๖๑(จัดซื้อป้าย พระฉายาลักษณ์ฯ))	๗	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๕/๒๕๖๑(จัดซื้อชาตั้ง เสาชิงช้า)	๕	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๗/๒๕๖๑	๕	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๕๒/๒๕๖๑	๑๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๔๐. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ ประชาชน	๑๐๐	๑๘/๒๕๖๑ (คำวิทยากร)	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น

๔๘. โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐	๘/๒๕๖๑	๙๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๔๙. โครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการบริหาร	๑๐๐	๖/๒๕๖๐	๗	๑๔๔,๔๘๐.๐๐	๑๔๔,๔๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		สมทบกองทุนกบท.	๑	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๐/๒๕๖๑(ซื้อทราย ถม)	๑๒	๒๓,๕๒๐.๐๐	๒๓,๕๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗/๒๕๖๑ (จัดซื้อ กรรไกรตัดหญ้าแบบมือ)	๕	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๔/๒๕๖๐ (จัดซื้อ กระสอบทราย ๑๐,๐๐๐ ใบ)	๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุฯลฯ (ทุกสามเดือน)	๓๖๕	๑๐,๓๑๘,๓๒๙.๗๓	๑๐,๓๑๘,๓๒๙.๗๓	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๕/๒๕๖๑ (จัดซื้อถัง ตม้น้ำไฟฟ้า)	๗	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๓๗/๒๕๖๑ (จัดซื้อยา กำจัดวัชพืช)	๗	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๑/๒๕๖๑ (คอม สำนักงานปลัด)	๗	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๙/๒๕๖๑ (กล้องถ่าย ภาพนิ่งของศพด.)	๗	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๒๐/๒๕๖๑ (คอมกอง คลัง)	๗	๑๓,๗๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๖/๒๕๖๑(ชุดลอก วัชพืช คลองเกษตรสุข ม.๖ ม.๑๑)	๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๕๐. โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของ อบต.	๑๐๐	๖๘/๒๕๖๑(ของที่ระลึก ๒ ชั้น)	๕	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๒/๒๕๖๑ (ค่าป้ายไ นัล)	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๓/๒๕๖๑(ค่าอาหาร/ อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันอบรม)	๗	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าตอบแทนวิทยากร ฝึกอบรม ๕ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท	๑	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๗๔/๒๕๖๑ (ค่ารถปรับ อากาศ ๒ คัน*๔ วันๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๗	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าจ้างเหมาจัด ทำอาหารและน้ำดื่มวัน	๑	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการ

		เดินทาง (ช่วงเย็นบนรถ) ๙๐ คนๆละ ๑๖๐ บาท				เสร็จสิ้น
		ค่าจ้างเหมาจัด ทำอาหารและน้ำดื่ม วันที่สอง(๓ มื้อ) ๙๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท/วัน	๑	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าจ้างเหมาจัด ทำอาหารและน้ำดื่ม วันที่สาม(๒ มื้อ) ๙๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท/วัน	๑	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าจ้างเหมาจัด ทำอาหารว่างและ เครื่องดื่มวันที่สองและ วันที่สาม(๔ มื้อ) ๙๐ คนๆละ ๓๕ บาท/มื้อ	๑	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าเช่าที่พักห้องพัสดุ (คนละ ๗๕๐ บาท/คน จำนวน ๙๐ คน) จำนวน ๑ คืน	๑	๖๗,๕๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝึกอบรมของโครงการ หลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่	๑	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		ค่าสมนาคุณวิทยากร ฝึกอบรมของศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ จ.เชียงใหม่	๑	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๕๑. โครงการเผยแพร่ ความรู้ประชาคมและ จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา อปต.	๑๐๐	๑๔/๒๕๖๑	๕	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
		๑๖/๒๕๖๑	๗	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
๕๒. โครงการบริการ อินเทอร์เน็ตตำบล (Free Wifi)	๑๐๐	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	๓๖๕	๗๔,๕๔๕.๗๓	๗๔,๕๔๕.๗๓	ดำเนินการเสร็จ สิ้น
			รวม	๒๗,๘๓๔,๗๗๙.๒๐	๒๗,๘๓๔,๗๗๙.๒๐	

